Обозначение кабеля, провода	Трасса		Проход через				Кабель, провод					
			Трубу			Протяжной ящик №	по проекту			проложен		
	Начало	Конец	Обозначение	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м		Марка	Количество, число и сечение жил	Длина, м	Марка	Количество, число и сечение жил	Длина, м
Кабели 6 кВ												
11-1в	РПП1. Шкаф 1	Т1					КШВЭБбШнг(А)-LS	3х35+1х16-6	168			
13-1в	РПП3. Шкаф 1	Т1					КШВЭБбШнг(А)-LS	3х35+1х16-6	205			
11-1в	Т1	Т1'					КШВЭПбШнг(А)-LS	3х35+1х16-6	70			
13-1в	Т1	Т1'					КШВЭПбШнг(А)-LS	3х35+1х16-6	70			
11-1в	Т1'	2УПП7					КШВЭБбШнг(А)-LS	3х35+1х16-6	787			
13-1в	Т1'	2УПП8					КШВЭБбШнг(А)-LS	3х35+1х16-6	790			

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл. 13326

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Кузьмина			29.12.25
Пров.		Калинина			29.12.25
Гл. спец.		Калинина			29.12.25
Н. контр.		Доценко			29.12.25
Нач. отд.		Александров			29.12.25

21-08-07-066-71.01-ЭС.КТЖ

Рудник "Комсомольский". Вскрытие и отработка залежи С-2 Октябрьского месторождения. Корректировка. 2ПК

Транспортный горизонт -950 м. Участковый водоотлив № 2. 2ПК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Кабельнотрубный журнал

ООО "Институт Гипроникель" Головная организация

Формат А3